

12月までの進捗状況

●歩道の舗装工事が完了しました。

10月



11月



●歩道部分に視覚障がい者誘導用ブロックを施工

今回施工した誘導ブロックの工法には
下記のようなメリットがあります

- ・道路を掘削する必要がないので
⇒建設コストを低減できます
- ・設置後の養生時間が短いので
⇒通行規制が大幅に短縮できます



●車道表層部分の舗装工事が完了しました。

10月



12月



車道は、走行の安全性と騒音低減を実現する「排水性舗装」で仕上げました。

排水性舗装は、雨水を路肩に排出して走行の安全を確保することが主な目的ですが、自動車のエンジンやタイヤから発生する騒音を吸収して緩和する効果も持ち合わせています。

※「排水性舗装」の詳細はこちらでご覧いただけます

http://www.seikitokyu.co.jp/business/all/post_39.html