工　程　表

工　　事　　名 :平成22年度宇地泊地区電線共同溝(その1)工事
工　　　　期 :平成22年9月30日～平成23年12月26日

工種	平成22年			平成23年											
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20
準備工	9/30							31							
道路土工													7 25		
舗装工												26			9
排水構造物工													12	2	
縁石工													11	14	
区画線工															9 14
道路植栽工							19 28	14							
道路照明設置工										1				11	
構造物撤去工									1					11	
開削土工									1					11	
電線共同溝工									1					11	
仮設工									1					11	
後片付け工															12 26

※12/1～3/24
一部一時中止期間

工　程　表

工　　事　　名 :平成22年度宇地泊地区電線共同溝(その2)工事
工　　　　期 :平成22年10月1日～平成23年12月22日

工種	平成22年			平成23年											
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20
準備工	1								4						
道路土工												6		18	
舗装工												6			15
排水構造物工										19				2	
縁石工											1			5	
区画線工														12 15	
道路照明設置工										20				2	
構造物撤去工									6					2	
開削土工									6					2	
電線共同溝工									6					2	
仮設工									6					2	
後片付け工															16 22

※12/1～3/24
一部一時中止期間